Заполнение общего журнала работ в строительстве в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 1026/пр от 2 декабря 2022 года

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 2 декабря 2022 года N 1026/пр

Общий журнал,
в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства
№ ___**1**___

по строительство
(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

«Протокольная зона» Национальный Центр РОССИЯ» г. Москва, Краснопресненская набережная 14.
(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик

ООО «Инвест», ОГРН 7311901021100, ИНН 2446811020,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

Российская Федерация, 105318, г. Москва, пр. Ленина, д.14, (495) 760-122/ (495) 736-456
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии),

Ассоциация «СРО «Объединение строителей», ОГРН 485901454500, ИНН 8888888888
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии) - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Уполномоченный представитель застройщика

N п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)	Подпись
1	2	3	4	5	6
1	***Иванов Алексей Александрович***	***Ведущий инженер производственного отдела***	***ООО «Инвест», приказ № 95 от 21.01.2024***	***С-35-000007***	

Технический заказчик

ООО «Инвест», ОГРН 7311901021100, ИНН 2446811020,

(полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии),

Российская Федерация, 105318, г. Москва, пр. Ленина, д.14, (495) 760-122/ (495) 736-456

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области

Ассоциация «СРО «Объединение строителей», ОГРН 485901454500, ИНН 8888888888

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

Уполномоченный представитель технического заказчика

N п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)	Подпись
1	2	3	4	5	6
1	***Иванов Алексей Александрович***	***Ведущий инженер производственного отдела***	***ООО «Инвест», приказ № 95 от 21.01.2024***	***С-35-000007***	

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор (заполняется в случае, если договор строительного подряда заключается с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии),

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии) - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Уполномоченный представитель лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора (заполняется в случае, если договор строительного подряда заключается с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором)

N п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Сведения о выданном разрешении на строительство (заполняется в случае, если разрешение на строительство требуется в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2022, N 29, ст. 5317)

(номер, дата выдачи разрешения на строительство, наименование органа исполнительной власти,

государственной корпорации или органа местного самоуправления, выдавших разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

ООО «Проектировщик», ОГРН 5556661021100, ИНН 2221112227,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, адрес электронной почты (при наличии), ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

Российская Федерация, 1053178, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д.148, (812) 854-900/ (812) 452-121

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии),

Ассоциация «СРО «Союз проектировщиков», ОГРН 4441114441, ИНН 2221144412

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторский надзор)

N п/п	Полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области архитектурно-строительного проектирования (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)	Подпись
1	2	3	4	5	6
1	***ООО «Проектировщик» АС, ВК, ЭС, АПС***	***Гипов Олег Федорович, главный инженер проекта***	***ООО «Проектировщик», приказ № 7 от 18.01.2024***	***П-000048***	

Сведения о положительном заключении экспертизы проектной документации (заполняется в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2022, N 29, ст. 5317) проводится экспертиза проектной документации)

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

ООО «Строй», ИНН 2634140280, ОГРН 3443331024001344333, Российская Федерация,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

г.Санкт-Петербург, 195275, ул. Азаровская, д.56, (812) 02-55-64 / (812) 64-71-16

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии),

Ассоциация «СРО «Союз лучших строителей», ОГРН 45454343433, ИНН 7878787878

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

N п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)	Подпись
1	2	3	4	5	6
1	***Вишневский Алексей Викторович***	***Мастер СМР***	***ООО «Строй», приказ №7 от 09.01.2024***	***С-78-000047***	

Уполномоченный представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

N п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	***Технадзоров Сергей Михайлович***	***Главный инженер***	***ООО «Инвест», приказ № 96 от 21.01.2024***	

Уполномоченный представитель лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора по вопросам строительного контроля

N п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

N п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	***Стройконтролев Максим Владимирович***	***Ведущий инженер ОКК***	***ООО «Строй», приказ № 5 от 09.01.2024***	

Другие лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, их уполномоченные представители

N п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН - для индивидуальных предпринимателей, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) паспортные данные, адрес места жительства - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность (при наличии) уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства	Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5

Сведения о государственном строительном надзоре

(наименование органа государственного строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии),

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица,

номер, дата приказа (распоряжения) о назначении должностного лица ответственным за осуществление государственного строительного надзора на объекте капитального строительства)

Общие сведения об объекте капитального строительства

«Нежилые помещения этаж 5-8. Капитальный ремонт в помещениях № 2, 3 шестого этажа. ООО "Инвест" Инв. № 356, г. Москва» общая площадь 210м2

(наименование объекта капитального строительства, краткие проектные характеристики объекта капитального строительства)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства ***19.11.2024***

(дата)

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства ***16.12.2024***

(дата)

В настоящем журнале ____***15***____ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью

(заполняется в случае, если общий журнал, в котором ведется учет выполненных работ, ведется на бумажном носителе).

В журнале содержится учет выполнения работ в период с _____ по _____

(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов)

	Королев С.В.	***Директор ООО "Инвест"***
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность (при наличии) - для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом)

М.П.
(при наличии)
(для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом, заполняется в случае, если общий журнал, в котором ведется учет выполненных работ, ведется на бумажном носителе)

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

(личная подпись)	(расшифровка подписи)	(должность (при наличии)

"__" _____ ____ г.

Сведения об изменениях в записях титульного листа общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства

N п/п	Дата	Изменения в записях с указанием основания	Фамилия, инициалы, должность (при наличии) лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица	Подпись
1	2	3	4	5

РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

N п/п	Полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт	Фамилия, инициалы, должность (при наличии) лица, входящего в список инженерно-технического персонала	Дата начала работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ	Дата окончания работ на объекте капитального строительства	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5	6
1	***ООО «Строй»***	***Вишневский А. В., Мастер СМР***	***19.11.24 все виды работ***	***16.12.24***	***Мастер СМР, Вишневский А. В.***

РАЗДЕЛ 2
Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

N п/п	Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи	Полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности (при наличии), фамилии, инициалов	Дата передачи застройщику или техническому заказчику журнала	Подпись уполномоченного представителя застройщика или технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора
1	2	3	4	5
1	***Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, 19.11.2024***	***ООО «Строй», Мастер СМР, Вишневский А. В.***	***16.12.2024***	***Иванов А. А.***
2	***Журнал авторского надзора, 19.11.2024***	***ООО «Проектировщик», главный инженер проекта, Гипов О. Ф.***	***16.12.2024***	***Иванов А. А.***

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

N п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
1	***19.11.24***	***t 21°C, работа в помещении***	***Приемка помещений №2, 3 от заказчика. Доставка материалов.***	***Мастер СМР, Вишневский А.В.***
2	***20.11.24***	***t 21°C, работа в помещении***	***Помещение №2. Разборка плинтусов: деревянных и из пластика. Разборка покрытий полов: дощатых. Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков.***	***Мастер СМР, Вишневский А.В.***
3	***21.11.24***	***t 21°C, работа в помещении***	***Помещение №3. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов. Разборка покрытий полов: паркетных. Уборка мусора.***	***Мастер СМР, Вишневский А.В.***
4	***22.11.24***	***t 21°C, работа в помещении***	***Помещение №3. Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета. Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных. Уборка мусора.***	***Мастер СМР, Вишневский А.В.***
5	***23.11.24***	***t 21°C, работа в помещении***	***Помещения №2,3. Разборка подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля. Уборка мусора.***	***Мастер СМР, Вишневский А.В.***
6	***24.11.24***	***t 21°C, работа в помещении***	***Помещения №2,3.Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на***	***Мастер СМР, Вишневский А.В.***

			мастике Битуминоль, первый слой	
7	*25.11.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
8	*26.11.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
9	*27.11.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
10	*28.11.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп, выключателей, розеток, кабеля*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
11	*29.11.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещение №2. Демонтаж распределительного шкафа ШР*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
12	*30.11.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Демонтаж пожарной сигнализации: датчики типа ИП-212-зсу*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
13	*01.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Демонтаж кондиционеров "Дайкин"*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
14	*02.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах. Прокладка.*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
15	*03.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Прокладка кабеля 3х2,5, 3х2,0 по стене*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
16	*04.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм. Уборка мусора.*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
17	*05.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*

18	*06.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
19	*07.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Оклейка обоями стен по гипсокартону тисненными и плотными*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
20	*08.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
21	*09.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля. Монтаж пожарной сигнализации.*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
22	*10.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Монтаж: розеток, выключателей, светильников.*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
23	*11.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Монтаж блока управления, извещателей пожарной сигнализации*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
24	*12.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Монтаж: кондиционеров Самсунг*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
25	*13.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Монтаж трубопроводов из медных труб. Уборка мусора.*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
26	*14.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещения №2,3. Монтаж винилпастовых труб*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
27	*15.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Помещение №2. Монтаж: шкаф ШР, ГЗШ*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*
28	*16.12.24*	*t 21°С, работа в помещении*	*Передача помещений №2,3 заказчику.*	*Мастер СМР, Вишневский А.В.*

РАЗДЕЛ 4

Сведения о строительном контроле в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

N п/п	Сведения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства	Выявленные недостатки	Срок устранения выявленных недостатков	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора по вопросам строительного контроля	Дата устранения недостатков	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора по вопросам строительного контроля
1	2	3	4	5	6	7
1	***08.12.24 проверка хода выполнения КР***	***Стены неравномерно окрашены. Выполнить окраску повторно.***	***08.12.24***	***Главный инженер, Технадзоров С.М.***	***08.12.24***	***Главный инженер, Технадзоров С.М.***

РАЗДЕЛ 5

Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

N п/п	Наименование исполнительной документации (с указанием наименования и реквизитов документа, вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)	Дата подписания документа, должности (при наличии), фамилии, инициалы лиц, подписавших документы
1	2	3
1	***АКТ освидетельствования скрытых работ № 1 Помещения №2, 3. Демонтажные работы***	***23.11.24, Мастер СМР ООО «Строй» Вишневский А.В., Главный инженер ООО «Инвест» Технадзоров С.М., Мастер Ведущий инженер ОКК ООО «Строй» Стройконтролев М.В., ГИП ООО «Проектировщик» Гипов О.Ф.***
2	***АКТ освидетельствования скрытых работ № 2 Помещения №2, 3. Устройство гидроизоляции оклеечной***	***24.11.24, Мастер СМР ООО «Строй» Вишневский А.В., Главный инженер ООО «Инвест» Технадзоров С.М., Мастер Ведущий инженер ОКК ООО «Строй» Стройконтролев М.В., ГИП ООО «Проектировщик» Гипов О.Ф.***
3	***АКТ освидетельствования скрытых работ № 3 Помещения №2, 3. Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм***	***25.11.24, Мастер СМР ООО «Строй» Вишневский А.В., Главный инженер ООО «Инвест» Технадзоров С.М., Мастер Ведущий инженер ОКК ООО «Строй» Стройконтролев М.В., ГИП ООО «Проектировщик» Гипов О.Ф.***
4	***АКТ освидетельствования скрытых работ № 4 Помещения №2,3. Устройство полимерных наливных полов***	***27.11.24, Мастер СМР ООО «Строй» Вишневский А.В., Главный инженер ООО «Инвест» Технадзоров С.М., Мастер Ведущий инженер ОКК ООО «Строй» Стройконтролев М.В., ГИП ООО «Проектировщик» Гипов О.Ф.***
5	***АКТ освидетельствования скрытых работ № 5 Помещения №2,3. Демонтаж системы электроснабжения, электроосвещения, кондиционеров, датчиков пожарной сигнализации***	***01.12.24, Мастер СМР ООО «Строй» Вишневский А.В., Главный инженер ООО «Инвест» Технадзоров С.М., Мастер Ведущий инженер ОКК ООО «Строй» Стройконтролев М.В., ГИП ООО «Проектировщик» Гипов О.Ф.***

6	***АКТ*** ***освидетельствования скрытых работ № 6*** ***Прокладка кабеля системы электроснабжения, электроосвещения.***	***03.12.24, Мастер СМР ООО «Строй» Вишневский А.В., Главный инженер ООО «Инвест» Технадзоров С.М., Мастер Ведущий инженер ОКК ООО «Строй» Стройконтролев М.В.,*** ***ГИП ООО «Проектировщик» Гипов О.Ф.***
7	***АКТ*** ***освидетельствования скрытых работ № 7*** ***Помещения №2,3. Облицовка стен гипсокартоном по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)***	***06.12.24, Мастер СМР ООО «Строй» Вишневский А.В., Главный инженер ООО «Инвест» Технадзоров С.М., Мастер Ведущий инженер ОКК ООО «Строй» Стройконтролев М.В., ГИП ООО «Проектировщик» Гипов О.Ф.***
8	***АКТ*** ***освидетельствования скрытых работ № 8*** ***Помещения №2,3. Монтаж трубопроводов из медных труб. Монтаж винилпастовых труб***	***14.12.24, Мастер СМР ООО «Строй» Вишневский А.В., Главный инженер ООО «Инвест» Технадзоров С.М., Мастер Ведущий инженер ОКК ООО «Строй» Стройконтролев М.В., ГИП ООО «Проектировщик» Гипов О.Ф.***

РАЗДЕЛ 6
Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства

N п/п	Дата контрольного (надзорного) мероприятия	Данные о проведенных органом государственного строительного надзора контрольных (надзорных) мероприятиях	Срок устранения выявленных нарушений	Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица	Фактическая дата устранения выявленных нарушений	Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица
1	2	3	4	5	6	7